

Essex Street

155個新社會房屋、可負擔房屋、市場租賃房屋及殘疾人士房屋將於2026年末竣工。


South Yarra 最新搬遷消息

目前逾半居住於 259 Malvern Road, South Yarra 的租戶已遷出。預計搬遷工作將於 2026 年 2 月完成。其餘租戶將繼續獲得搬遷支援。



搬遷時間表

259 Malvern Road, South Yarra



保持聯繫



資訊發布會



諮詢回饋




註冊訂閱最新通訊

如欲繼續參與，請瀏覽：



homes.vic.gov.au/south-yarra



在社交媒體上關注我們 搜尋 Homes Victoria

Traditional Chinese | 繁體中文

homes victoria

BIG HOUSING BUILD

Prahran 及 South Yarra
社區最新資訊



工地最新動態

位於Essex Street, Prahran
的頂層建築已完成

現正進行內部裝修

Simmons Street, South
Yarra

隨著最後樓層即將完成，吊機即將
撤場

準備翻新位於South Yarra的
259 Malvern Road

我們正幫助租戶遷出原址

優質新居已落成，還有更多正在興建中

包括於 2024 年在 Bangs Street
落成的 434 個新居

拆卸前工程時間表

259 Malvern Road, South Yarra

我們在此

1. 了解更多資訊並確保安全

- 加固空置公寓
- 檢查工地和建築物以安全管理材料
- 持續進行例行維護

2026年中


2. 準備工作

- 設置工地與放置安全標誌
- 檢查基礎設施的连接系統
- 確保行人、車輛和停車場能安全通行
- 搭建棚架並在建築物內部施工

2026年

3. 拆除工程

- 完成棚架搭建
- 拆除內部裝置
- 分階段安全拆除建築物
- 定期社區更新



2025年11月/12月

Prahran 和 South Yarra 即將開展的工程和活動

所有工程均依最高安全標準及法律規範進行。

您可能會留意到：

- 259 Malvern Road 的空置公寓正在進行加固工程，可能產生輕微噪音
- 電力承辦商在 1 Surrey Road 進行工作
- Simmons Street 工地將設有交通指揮員，以確保吊機安全撤場

仍有人居住的建築物將不會進行拆除工程。



我們的施工時間將遵循您市議會的標準工作時間：

星期一至星期五（上午 7 時至下午 6 時）

星期六（上午 9 時至下午 6 時）

欲了解更多資訊，請聯絡您當地的房屋辦事處：

1800 555 526



若需於上述時間外施工，我們將會事先獲取市議會許可，並通知居民。



如欲了解更多資訊（包括繁體中文版資訊），請瀏覽：
homes.vic.gov.au/information-in-your-language



如有一般查詢，請電郵至：

enquiries@homes.vic.gov.au

Prahran.housing@dffh.vic.gov.au