


Các tòa nhà số 25 và 27 King Street nằm trong giai đoạn tiếp theo của dự án tái kiến thiết nhà cao tầng.

Cư dân hiện chưa cần phải làm gì cả.

Từ giữa năm 2026 đến tháng 2 năm 2028, chúng tôi sẽ làm việc chặt chẽ với cư dân để tìm nơi ở phù hợp với nhu cầu của quý vị, bao gồm cả những căn nhà ở khu vực lân cận.



Cuối năm nay, chúng tôi sẽ mời cư dân ở King Street đến xem các căn hộ đã hoàn thành tại Simmons Street, South Yarra.



Các buổi phổ biến thông tin dành cho cư dân, bạn bè và gia đình

Chúng tôi sẵn sàng trò chuyện với cư dân tại số 25 và 27 King Street, cũng như bạn bè và gia đình quý vị, qua hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến. Vui lòng xem thông báo tại sảnh để biết ngày giờ sự kiện, hoặc truy cập homes.vic.gov.au/events.



Giữ kết nối



Các buổi thông tin



Đóng góp ý kiến



Đăng ký để được nhận thông tin cập nhật


Để giữ cập nhật thông tin, vui lòng truy cập:



homes.vic.gov.au/south-yarra



Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội: tìm kiếm Homes Victoria



DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ Ở QUY MÔ LỚN

Cập nhật về cộng đồng Prahran và South Yarra



Những gì đang diễn ra tại công trường

Hoàn thành tầng trên cùng tại Essex Street, Prahran
Đang tiến hành lắp đặt nội thất

Simmons Street, South Yarra

Bắt đầu thi công mặt ngoài tòa nhà

Chuẩn bị cho việc nâng cấp tại 259 Malvern Road, South Yarra

Việc di dời sắp hoàn tất

Căn hộ đầu tiên đã hoàn thành tại Simmons Street

Đang triển khai kiểm tra hoàn thành

Lịch trình chuẩn bị phá dỡ

259 Malvern Road, South Yarra

Chúng ta đang ở đây

1. Tìm hiểu và đảm bảo an toàn

- ✓ Bảo đảm an ninh cho các căn hộ trống
- ✓ Kiểm tra công trường và tòa nhà để quản lý vật liệu an toàn
- ✓ Tiếp tục bảo trì thường xuyên

Giữa năm 2026

2. Chuẩn bị

- Thiết lập công trường và biển báo đảm bảo an toàn
- Kiểm tra các kết nối dịch vụ
- Đảm bảo lối đi an toàn cho người đi bộ, xe hơi và bãi đậu xe
- Lắp đặt giàn giáo và làm việc bên trong các tòa nhà

2026

3. Phá dỡ

- Hoàn tất lắp giàn giáo
- Tháo dỡ các trang thiết bị nội thất
- Phá dỡ tòa nhà cẩn thận theo các giai đoạn
- Cập nhật định kỳ cho cộng đồng




Để biết thêm thông tin bao gồm thông tin bằng ngôn ngữ của quý vị, hãy truy cập: homes.vic.gov.au/information-in-your-language



Để biết thêm thông tin tổng quát, vui lòng gửi email:

✉ enquiries@homes.vic.gov.au



Tháng Hai năm 2026

Các công trình và sự kiện sắp tới tại Prahran và South Yarra

Tất cả công việc được thực hiện theo tiêu chuẩn an toàn cao nhất và tuân thủ yêu cầu pháp lý.

Quý vị có thể nhận thấy:

- Tiếng ồn ở mức thấp do các căn hộ trống được kiểm tra và niêm phong tại 259 Malvern Road

Không có công tác phá dỡ nào diễn ra khi các tòa nhà còn người ở.



Công việc của chúng tôi được hướng dẫn theo giờ làm việc tiêu chuẩn của Hội đồng thành phố:

Thứ Hai đến Thứ Sáu
từ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều

Thứ Bảy
từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối

Đối với cư dân cần muốn biết thêm thông tin, hãy liên hệ với văn phòng gia cư tại địa phương quý vị:

☎ 1300 555 526



Đôi khi cần phải có giấy phép của hội đồng để làm việc ngoài những giờ được nêu ở trên nhưng chúng tôi sẽ thông báo cho cư dân nếu điều này xảy ra.

✉ Prahran.housing@dffh.vic.gov.au